

## 2003年度工事経歴

### ☆山留・仮設工事

No.1

年/月	発注	元請	現場名	場所	工事内容	規格・寸法・数量	工種
2001年11月	日本道路公団	長田組土木(株)	中央自動車道小淵沢地区BOXカルバート工事	北巨摩郡小淵沢町	ダウンサホールハンマー工法親杭打設、土工		山留工事
2002年7月	山梨県	(株)渡辺建設	琴川ダム工事用道路	東山梨郡牧丘町杣口	ダウンサホールハンマー工法親杭打設、盛土工		山留工事
2002年11月	文部科学省	(株)フジタ	山梨大学総合研究棟新築工事	甲府市武田4丁目	山留親杭打設工事	H-200×200 L=5.5 51本、横矢板181㎡	山留工事
2002年11月	山梨県	進藤建設(株)	沼川橋工事	甲府市国母2丁目	仮設工事、他		山留工事
2002年12月	山梨県	(株)エコテック工業	中道橋	東八代郡中道町上曾根	仮設棧橋工事		山留工事
2002年12月	山梨県	(有)保坂建設工業	油川河川藤田4号橋工事	中巨摩郡若草町藤田	WJ併用パイプロハンマー工法鋼矢板打抜工事	FSP-3型 L=9.0 160枚	山留工事
2003年1月	民間	長田組土木(株)	透析施設すずきネフロクリニック新築工事	甲府市塩部	アースオーガー工法山留親杭打設工事	H-250×250 L=7.0 34本、横矢板130㎡	山留工事
2003年1月	山梨県	山都建設(株)	R411仮設棧橋	北都留郡丹波山村大常木	棧橋解体工事		山留工事
2003年1月	山梨県	風間建設(株)	甲府精進湖線道路工事	東八代郡中道町	仮設工事		山留工事
2003年1月	山梨県	隆生建設(株)	横手日野春停車場線橋梁工事	北巨摩郡武川村牧原	旧橋撤去工	207t	山留工事
2003年2月	山梨県	早川工業(株)	韮崎櫛形豊富線橋梁下部工事	中巨摩郡玉穂町	WJ併用パイプロハンマー工法鋼矢板打抜工事	FSP-3型 L=7.5	山留工事
2003年2月	山梨県	中沢建設(株)	油川河川工事その2	中巨摩郡若草町	WJ併用パイプロハンマー工法鋼矢板打抜工事	FSP-3型 L=8.0	山留工事
2003年3月	民間	市川工業(株)	大池ホテル増改築工事	南都留郡河口湖町	セメントミルク工法山留親杭打設工事	H-300×300 L=10.0 52本、横矢板467㎡	山留工事
2003年3月	山梨県	坂本土建(株)	R411橋梁下部工砂田P-12工区	甲府市砂田町	パイプロハンマー工法鋼矢板打設工事	FSP-3型 L=11.0 208枚	山留工事
2003年4月	山梨県	(株)堀田組	十郎川河川工事'03	甲府市桜井	H鋼打設工事	H-300×300 L=6.0	山留工事
2003年4月	玉穂町	鹿島道路(株)	玉穂町医大南部土地区画整理事業	中巨摩郡玉穂町	WJ併用パイプロハンマー工法打抜き工事	FSP-4型 L=10.0 68枚	山留工事
2003年4月	山中湖村	大森工務所・効ムラ建設・太田建設J.V	一の堀、二の堀排水路整備工事4工区	南都留郡山中湖村	パイプロハンマー工法H鋼打抜き工事	300H L=8.5~9.5m SPAN=680m 463本	山留工事
2003年4月	民間	計画建設(株)	ケーヨーデイツー甲府国母店新築工事	甲府市国母	パイプロ工法受水槽山留工事	FSP-2型 L=5.0 64枚	山留工事
2003年5月	民間	清水建設(株)	山梨学院大学附属小学校新築工事	甲府市酒折1丁目	セメントミルク工法山留親杭打設工事	H-300×300 L=11.0 131本、横矢板818㎡	山留工事
					構台工事	支持杭 H-350×350 L=15.5 6本 覆工板 132㎡	
2003年5月	日本郵政公社	長田組土木(株)	甲府中央郵便局増築その他(オイルタンク)工事	甲府市太田町	アースオーガー工法山留親杭打設工事	H-200×200 L=6.5 12本、横矢板41㎡	山留工事
2003年5月	国土交通省	(株)三枝組	箱原防災	南巨摩郡鵜沢町	ダウンサホールハンマー工法親杭打設工事	H-200×200 L=6.5 11本	山留工事
2003年5月	民間	三井建設工業(株)	本門佛立宗廣正寺新築工事	甲府市	山留親杭打設工事	H-200×200 L=4.0 28本	山留工事
2003年5月	山梨県	昭和建設(株)	勝沼地区支線21号道路改良工事	東山梨郡勝沼町小佐手	トンネル組立工事	モジュラーチ布設 47.7m	山留工事
2003年6月	山梨県	(株)森山組	環状線玉穂工区	中巨摩郡玉穂村	仮設撤去工事		山留工事
2003年6月	山梨県	清水建設(株)	琴川ダム一次破碎設備土留工事	東山梨郡牧丘町柳平	H鋼打設工事		山留工事
2003年6月	東京電力	(株)杉山組	早川第1発電所		D.H工事		山留工事
2003年7月	民間	清水建設(株)	山梨学院大学法科大学院新築工事	甲府市酒折2丁目	セメントミルク工法山留親杭打設工事	H-200×200 L=6.5 4本	山留工事
						H-300×300 L=10.0 47本	
						H-300×300 L=11.0 29本	
						H-300×300 L=12.0 6本 横矢板545㎡	
2003年7月	山梨県	早川工業(株)	韮崎櫛形豊富線橋梁下部工事	中巨摩郡玉穂町	WJ併用パイプロハンマー工法鋼矢板打抜工事	FSP-2型 L=7.5 35枚	山留工事
2003年7月	文部科学省	(株)フジタ	山梨大学放送大学山梨学習センター建設工事	甲府市武田4丁目	山留親杭打設工事	H-200×200 L=5.5 30本、横矢板105.5㎡	山留工事
2003年7月	民間	長田組土木(株)	塩川病院増改築工事	北巨摩郡須玉町藤田	ダウンサホールハンマー工法親杭打設工事	H-200×200 L=4.0 12本	山留工事
						H-200×200 L=5.5 14本	
2003年7月	山梨県	渡辺建設(株)	宍原塩出線道路工事	南巨摩郡南部町万沢	仮設防護柵工事		山留工事
2003年8月	国土交通省	山英建設(株)	上野原国道災害復旧工事	北都留郡上野原町	落石防護柵設置工事		山留工事
2003年9月	山梨県	(株)中部	韮崎櫛形豊富線埋文関連工事	中巨摩郡玉穂町小井川	WJ併用パイプロハンマー工法鋼矢板打抜工事	FSP-2型 L=7.5 440枚	山留工事

